


**Zabrzański Kompleks
Rekreacji**

Al. Wojciecha Korfańtego 18
41 – 800 Zabrze
tel.(0-32)428-51-64
www.zkr.miastozabrze.pl
sekretariat@zkr.zabrze.pl

NIP: 6482743351
ID: 273528258

Dyrektor

Bartosz Kwestorowski
+48 512 022 199

bkwestorowski@zkr.zabrze.pl

Zastępca Dyrektora
ds. prawno-administracyjnych
Agnieszka Bober
tel. +48 508 371 752
abober@zkr.zabrze.pl

Główna Księgowa
Katarzyna Matusiak
tel. +48 428-51-64
kmatusiak@zkr.zabrze.pl

Starszy Specjalista
ds. Kadrowo - finansowych
Dorota Ryl
tel. 32 271-12-96
dryl@zkr.zabrze.pl

Rachunek bankowy
BANK PEKAO SA
98 1240 1037 1111 0011 6235 3896

JEDNOSTKA NADRZĘDNA
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ I TRANSPORTU
LOKALNEGO
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

**KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY
W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI
OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK,
AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 18 41-800 ZABRZE**

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz. U. z 2022r. poz. 147) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022, poz. 1230) INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA,

DECYZJA nr NS-BW.9027.9.7.2026 Z DNIA 24.03.2026

STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB
ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH
Z PŁYWALNI AQUARIUS.

ANALIZA LABORATORYJNA PRÓBEK WODY POBRANYCH DO BADAŃ			
RODZAJ NIECKI	WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO* Z POBORU WYKONANEGO W DNIU 05.06.2026	WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO Z POBORU WYKONANEGO W DNIU 05.06.2026	UWAGI
BASEN SPORTOWY – NIECKA	CHLOR WOLNY > 0,6 CHLOROFORM >0,03	Nie odnotowano przekroczeń	Chlor wolny, badany i korygowany na bieżąco. Badania kontrolne chloroformu po przeprowadzeniu prac serwisowych 03.07.2026
Działania naprawcze	Kalibracja urządzeń pomiarowych, Wymiana lamp UV, serwis ozonatora, dolanie świeżej wody	-	
OBIEG CYRKULACJI BASENU SPORTOWEGO	CHLOR ZWIĄZANY >0,2 CHLOROFORM > 0,03	Nie odnotowano przekroczeń	Chlor związany badany, korygowany na bieżąco, Badania kontrolne chloroformu po przeprowadzeniu prac serwisowych 03.07.2026
Działania naprawcze	Kalibracja urządzeń pomiarowych, wymiana lamp UV, serwis ozonatora, dolanie świeżej wody	-	
BASEN REKREACYJNY – NIECKA	CHLOROFORM > 0,0	MIKROORGANIZMY >100	Badania kontrolne po przeprowadzeniu dezynfekcji i prac serwisowych mikrobiologia: 18.06.2026, fizykochemia: 03.07.2026
Działania naprawcze	Głęboka dezynfekcja wody w niecce basenowej wraz z obiegiem filtracji, wymiana lamp UV, serwis ozonatora, dolanie świeżej wody	Głęboka dezynfekcja wody w niecce basenowej wraz z obiegiem filtracji, wymiana lamp UV, serwis ozonatora, dolanie świeżej wody	
OBIEG CYRKULACJI BASENU	CHLOROFORM > 0,03	PSEUDOMONAS > 0 MIKROORGANIZMY >	Badania kontrolne po

REKREACYJNEGO, WANIEŃ, BASENU HAMOWNEGO		20	przeprowadzeniu dezynfekcji i prac serwisowych mikrobiologia: 17.06-18.06.2026; fizykochemia: 03.07.2026
Działania naprawcze	Gruntowna dezynfekcja wody w niecce basenowej wraz z obiegiem filtracji, wymiana lamp UV, serwis ozonatora, wymiana zaworu cyrkulacyjnego, dolanie świeżej wody,	Gruntowna dezynfekcja wody w niecce basenowej wraz z obiegiem filtracji, wymiana lamp UV, serwis ozonatora, dolanie świeżej wody	
BRODZIK – NIECKA	CHLOROFORM >0,03	Nie odnotowano przekroczeń	Badania kontrolne po przeprowadzeniu prac serwisowych 03.07.2026
Działania naprawcze	Przegląd ozonatora wymiana lamp UV, dolanie świeżej wody	-	
OBIEG CYRKULACJI BRODZIKA	CHLOROFORM > 0,03	Nie odnotowano przekroczeń	Badania kontrolne po przeprowadzeniu prac serwisowych 03.07.2026
Działania naprawcze	Przegląd ozonatora wymiana lamp UV, dolanie świeżej wody	-	
WANNA 1 ILEWA	REDOX < 750 CHLOR WOLNY < 0,7 CHLOROFORM > 0,03	Nie odnotowano przekroczeń	Redox, chlor wolny badany i korygowany na bieżąco. Badania kontrolne po przeprowadzeniu dezynfekcji i prac serwisowych mikrobiologia: 18.06.2026, fizykochemia: 03.07.2026
Działania naprawcze	Dezynfekacja, przegląd ozonatora wymiana lamp UV,	-	
WANNA 2 PRAWA	CHLOR WOLNY < 0,7 CHLOROFORM > 0,03	Nie odnotowano przekroczeń	Chlor wolny badany i korygowany na bieżąco. Badania kontrolne po przeprowadzeniu dezynfekcji i prac serwisowych mikrobiologia: 18.06.2026, fizykochemia: 03.07.2026
Działania naprawcze	Dezynfekacja, przegląd ozonatora wymiana lamp UV.	-	
BASEN HAMOWNY ZJEŹDŹALNI	CHLOR WOLNY <0,7 CHLOROFORM >0,03	MIKROORGANIZMY >100	Chlor wolny badany korygowany na bieżąco. Badania kontrolne po przeprowadzeniu dezynfekcji i prac serwisowych mikrobiologia: 18.06.2026, fizykochemia: 03.07.2026
Działania naprawcze	Dezynfekacja, przegląd ozonatora wymiana lamp UV, dolanie świeżej wody	Dezynfekacja, przegląd ozonatora wymiana lamp UV, dolanie świeżej wody	

***CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO**

